

## RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-ULGR N° 0316/2016

La Paz, 03 de agosto de 2016

### VISTOS:

La solicitud de ampliación de plazo de construcción de la empresa **“ESTACION DE SERVICIO 3F OIL S.R.L.”** realizada mediante nota con Código de Barras 1703544 de fecha 16 de junio de 2016, posteriormente mediante nota aclaratoria de fecha 12 de julio de 2016 en el que solicita 90 días calendario; de la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR N° 0224/2015 de 15 de junio de 2015, mediante la cual se autoriza a la empresa **“ESTACION DE SERVICIO 3F OIL S.R.L.”** la construcción de una Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular – GNV, (SUCURSAL PAILON – KM 8), a ser ubicada en la carretera Santa Cruz – Trinidad Km. 8 Municipio Pailón, Provincia de Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, y;

### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR N° 0224/2015 de 15 de junio de 2015, autoriza a la empresa **“ESTACION DE SERVICIO 3F OIL S.R.L.”**, la construcción de una Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular, (SUCURSAL PAILON – KM 8), la citada Resolución Administrativa tiene vigencia de un (1) año calendario, a partir de su notificación practicada en fecha 14 de julio de 2015.

Que, mediante Nota con Código de Barras 1703544 la empresa **“ESTACION DE SERVICIO 3F OIL S.R.L.”**, solicita la ampliación de plazo, de la vigencia de la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR N° 0224/2015 de 15 de junio de 2015 (Autorización de Construcción), posteriormente mediante nota aclaratoria de fecha 12 de julio de 2016, la empresa solicita una ampliación de 90 días calendario.

Que el Informe Técnico, INF-TEC-DCD-UEL 0421/2016 de 25 de julio de 2016, concluye que: “El porcentaje de avance de obras determinado en la inspección intermedia a la Estación de Servicio 3F OIL S.R.L. - SUCURSAL PAILON – KM 8 fue de 30%; La solicitud de ampliación de plazo de la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR N° 0224/2015, fue presentada dentro de la vigencia de la citada Resolución; La Estación de Servicio justifica la ampliación de plazo de 3 meses (90 días) adicionales, adjuntando contrato de uso de derecho de vía (CONTRATO ABC N° 09/2016 GNA - USO); De la evaluación técnica efectuada respecto a la solicitud de ampliación de plazo de la resolución citada, se concluye que corresponde ampliar el plazo de los 3 meses (90 días) adicionales requeridos por el interesado”, conforme lo establece el Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones Servicio de GNV aprobado mediante Decreto Supremo 27956.

Que, el Informe Legal DTTC-ULGR 0263/2016 de fecha 03 de agosto de 2016 concluye que la empresa **“ESTACION DE SERVICIO 3F OIL S.R.L.”** solicitó ampliación de la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR N° 0224/2015 de 15 de junio de 2015 (Autorización de Construcción) durante la vigencia de la misma y recomienda emitir la Resolución Administrativa de ampliación de plazo de la Resolución Administrativa señalada por el plazo de 90 días calendario.

### CONSIDERANDO:

Que, la Administración Pública y la Función Pública se deben regir por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR 0316/2016

Página 1 de 2



